

2023 年度陇县建设路道路及排水工程

事中监控评价报告

陕大可绩评字（2024）150 号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西大可工程咨询监理有限公司

预算单位：陇县住房和城乡建设局

联系电话：0917-3800266

邮 箱：sxdake@163.com

日 期：2024 年 7 月 16 日

2023 年度陇县建设路道路及排水工程 事中监控评价报告

陇县住房和城乡建设局：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于配合第三方评估机构做好2024年度重点项目预算绩效事中监控评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕131号）等相关文件要求，受陇县财政局委托，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，于2024年7月1日至7月5日深入项目主管部门及实施单位，通过座谈交流、查阅资料、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目主管部门自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2023年度陇县建设路道路及排水工程项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、项目背景

陇县建设路是陇县南岸新城修建性详细规划交通路网体系中东西走向城市次干路，工程地点位于陇县南岸新城。陇县建设路的修建，将完善和补充南岸新城东西道路网，改善城市环境，提高南岸新城品位，创建适宜人居的城市新形象。

陇县建设路道路及排水工程主要由建设路、郑家沟路、新安路、19路雨污水管道安装及K2+271处过水涵洞组成。施工内容主要包括：道路路床、路基、面层、标线施工，人行道透

水砖、树坑板铺装，雨、污排水管道安装，电力电信预埋管线安装，路灯照明安装、标志标牌安装等。该工程施工内容不包括给水管道安装部分。

陇县建设路西起千邑路，东侧终点位于高庙现状水泥路，全长 3703 米，规划红线宽度 30m，双向四车道，道路等级为城市次干路，设计行车速度 40km/h，道路设计年限为 15 年，路面使用年限为 10 年，设计抗震烈度为 8 度；郑家沟路 252 米，新安路 376 米，19 路雨污水管道，8 米过水涵洞 1 座。

根据陇县人民政府陇政发〔2017〕3 号)文件精神，2017 年 6 月 17 日委托陕西市政建筑设计研究院有限公司完成项目工程设计，2017 年 12 月 27 日陇县发展和改革局以《关于陇县建设路道路及排水工程项目建议书的批复》(陇发改发〔2017〕408 号)予以立项，2018 年 1 月 30 日陇县发展和改革局以《关于陇县建设路道路及排水工程可行性研究报告的批复》(陇发改发〔2018〕15 号)批准项目可行性研究报告，2018 年 2 月 23 日陇县住房和城乡建设局以《关于陇县建设路道路及排水工程施工、监理单位招标的报告》(陇住建字〔2018〕22 号)向陇县工程建设招投标管理中心提出项目招投标申请报告，2018 年 4 月 2 日完成项目施工单位招投标工作，陕西华山路桥集团有限公司中标，工程施工中标价 90,877,328.64 元，2018 年 4 月 23 日与其签订了项目施工合同，明确开工日期为 2018 年 4 月 30 日，竣工日期为 2020 年 4 月 30 日；同时，还通过招投标确定了项目监理单位-陕西中安工程管理咨询有限公司。项目单位-陇县住房和城乡建设局委托局属单位-陇县城镇建综合开发

公司作为项目管理单位，对项目建设全过程进行管理。该工程的项目选址意见书、建设用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证等前期管理资料基本齐全完整，建设程序符合要求。

本报告为 2023 年度陇县建设路道路及排水工程绩效目标实现程度和预算执行进度事中监控报告。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2023 年度陇县建设路道路及排水工程
2. 主管部门：陇县住房和城乡建设局
3. 实施单位：陇县住房和城乡建设局
4. 计划建设期限：2018 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 30 日
5. 计划建设内容：主要新建建设路 3703 米，按照城市次干道路标准建设，设计路宽 30 米；配套建设郑家沟路 252 米、新安路 377 米，设计路宽 12 米。建设内容主要包括：道路、人行道、给排水、照明、绿化、电力管线等工程。
6. 项目估算总投资：17,501.00 万元（项目建议书、可研批复）。

7. 预期效益：通过项目实施，不仅可有效解决陇县建设路及其周边区域道路不足，通行不畅，人们出行难、出行不便等问题；也可完善和补充南岸新城东西道路网，提高城市交通通行能力，改善城市环境，提升南岸新城整体品位和陇县城市形象，增强城市竞争力，改善居民生活品质，创建适宜人居的城市新形象，为促进陇县城市发展以及和谐社会建设奠定基础。此外，市政道路建设对于支撑全面建成现代化经济体系和社会

主义现代化强国具有重要的意义。

（二）项目预算安排情况

2024 年度财政部门分四批共下达项目专项资金 3,337.89 万元, 详见表 1。

表 1 项目 2024 年度预算资金安排情况表 单位: 万元

序号	项目名称	预算金额	资金文号
1	陇县建设路及排水工程项目	1,161.00	陇财办预追(2024)2号(一般债券)
2	陇县建设路及排水工程项目	630.00	陇财办预追(2024)9号(一般债券)
3	陇县建设路及排水工程项目	699.55	陇财办预追(2024)12号(一般债券)
4	陇县建设路及排水工程项目	847.34	陇财办预追(2024)12号(一般公共预算)
	合计	3,337.89	-

三、工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标, 检查绩效运行是否发生偏离, 绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因, 促进绩效目标的实现。

（二）监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上, 评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式, 跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法, 将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较, 得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性, 但在实际评价过程中依然存在局限性: 一是由于评价时间、

人力等限制，加之项目量大、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是由于本项目涉及面广、隐蔽工程多，项目数量和质量实施情况界定存在一定的局限性。

四、绩效监控分析

（一）项目到位资金情况

截至 2024 年 6 月底，财政部门共拨付到位 2024 年度项目专项资金为 3,337.89 万元，预算资金到位率为 100%，详见表 2。

（二）项目实施进度情况

本项目按计划于 2018 年 4 月 15 日开工建设，2021 年 8 月 6 日竣工，比计划竣工（2020 年 4 月 30 日）工期延迟约 16 个月；2021 年 8 月 6 日，工程通过竣工验收，认定项目已按照施工图设计及施工合同约定，完成了全部计划建设内容（不含供水工程），工程质量符合要求，确定为合格工程。

（三）预算执行进度情况

截至 2024 年 5 月底，项目年度使用资金 3,337.89 万元，项目年度预算执行率为 100%，详见表 2。

表 2 项目预算资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	支出金额	资金到位率	预算执行率	备注
1	陇县建设路及排水工程项目	1,161.00	1,161.00	3,337.89	100%	100%	
2	陇县建设路及排水工程项目	630.00	630.00		100%	100%	
3	陇县建设路及排水工程项目	699.55	699.55		100%	100%	
4	陇县建设路及排水工程项目	847.34	847.34		100%	100%	
	合计	3,337.89	3,337.89	3,337.89	100%	100%	

(四) 目标实现程度

陇县建设路道路及排水工程已于 2021 年 8 月 6 日建成并通过竣工验收，项目完工率为 100%；截至 2024 年 6 月底，2024 年度到位及支出资金 3,337.89 万元，已按工程建设合同总金额 100% 结清项目工程款。目前项目正在审计之中，预计 2024 年 12 月底能完成项目审计工作及最终工程费用的结算工作，详见表 3 和附件 2。

表 3-1 项目 2024 年度资金支付目标实现程度情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	2024 年 1-6 月预算执行情况	2024 年 1-6 月预算执行率	2024 年 1-6 月项目进度情况	2024 年底预计完成情况	2024 年底完成目标可能性
1	陇县建设路道路及排水工程	3,337.89	3,337.89	100%	100%	100%	能
	合计	3,337.89	3,337.89	100%	100%	100%	能

表 2-2 项目绩效目标实现程度情况表 单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	1-6 月份执行情况	2024 年预计完成情况	2024 年底完成目标可能性
产出指标	数量指标	新建建设路	3703 米	3703 米	100%	能
		年度资金支付率	100%	100%	100%	能
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	能
		时效指标	工程建设完工时限	2020.4	2021.8 完工	100%
	年度资金按时支付率		100%	100%	100%	能
	成本指标	年度工程投资成本（万元）	≤3,337.89	3,337.89	100%	能
		项目总预算资金（万元）	≤9,087.74	9,087.74	100%	能
效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展情况	明显	明显	明显	能
	社会效益指标	提高城市交通通行能力情况	明显	明显	明显	能
		提升城市形象情况	明显	明显	明显	能
		促进城市发展情况	明显	明显	明显	能
	生态效益指标	改善城市环境情况	明显	明显	明显	能
可持续影响指标	增强城市竞争力情况	明显	明显	明显	能	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96.6%	≥95%	能

（五）项目绩效延伸监控

本项目绩效延伸监控对象主要为陇县建设路道路及排水工程总体建设及资金使用情况，具体如下：

1. 项目预算总投资

陇县建设路道路及排水工程项目预算总投资为 17,501.00 万元（含供水工程）。

2. 财政预算安排资金

截至 2024 年 6 月底，财政共预算安排陇县建设路道路及排水工程专项资金 9,087.74 万元（不含供水工程），详见表 4。

3. 项目资金到位情况

截至 2024 年 6 月底，陇县建设路道路及排水工程整体到位资金 9,087.74 万元，占财政预算到位资金的 100%，详见表 4。

表 4-1 项目总预算资金及到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	资金文号	备注
1	陇县建设路及排水工程项目	400.00	400.00	陇财办建发（2017）32 号	2023 年 及以前 年度
2	陇县建设路及排水工程项目	3,300.00	3,300.00	陇财办建发（2019）6 号	
3	陇县建设路及排水工程项目	629.42	629.42	陇财办建发（2020）112 号	
4	陇县建设路及排水工程项目	420.43	420.43	陇财办建发（2021）1 号	
5	陇县建设路及排水工程项目	300.00	300.00	陇财办建发（2022）21 号	
6	陇县建设路及排水工程项目	700.00	700.00	陇财办建发（2023）2 号	
7	陇县建设路及排水工程项目	1,161.00	1,161.00	陇财办预追（2024）2 号	2024 年 度
8	陇县建设路及排水工程项目	630.00	630.00	陇财办预追（2024）9 号	
9	陇县建设路及排水工程项目	699.55	699.55	陇财办预追（2024）12 号	
10	陇县建设路及排水工程项目	847.34	847.34	陇财办预追（2024）12 号	
	合计	9,087.74	9,087.74		

表 4-2 项目整体资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	总投资预算	工程中标/合同价	财政预算资金	财政累计到位资金	资金到位率	备注
1	陇县建设路道路及排水工程	17,501.00	9,087.7329	9,087.74	9,087.7329	100%	
	合计	17,501.00	9,087.7329	9,087.74	9,087.7329	100%	

4. 项目资金支付情况

截至 2024 年 6 月底, 陇县建设路道路及排水工程整体支付使用资金 9,087.74 万元, 预算执行率(占预算到位资金)100%, 占合同总额的 100%, 占项目概算总投资的 51.93%, 详见表 5。

表 5-1 项目整体资金执行情况表 单位: 万元

序号	项目名称	项目概算总投资	预算及到位金额	支出金额	预算到位资金执行率	实施年度	支付日期	
1	陇县建设路及排水工程项目	17,501.00	400.00	400.00	100%	2018 年	2018.10.08	
2	陇县建设路及排水工程项目		1,600.00	1,600.00	100%	2019 年	2019.03.20	
3	陇县建设路及排水工程项目		500.00	500.00	100%	2019 年	2019.07.15	
4	陇县建设路及排水工程项目		500.00	500.00	100%	2020 年	2020.04.20	
5	陇县建设路及排水工程项目		700.00	700.00	100%	2020 年	2020.07.16	
6	陇县建设路及排水工程项目		629.42	629.42	100%	2021 年	2021.01.28	
7	陇县建设路及排水工程项目		200.00	200.00	100%	2021 年	2021.06.25	
8	陇县建设路及排水工程项目		220.43	220.43	100%	2021 年	2021.08.06	
9	陇县建设路及排水工程项目		300.00	300.00	100%	2022 年	2022.01.24	
10	陇县建设路及排水工程项目		700.00	700.00	100%	2023 年	2023.01.13	
11	陇县建设路及排水工程项目		1,161.00	1,161.00	100%	2024 年	2024.1 至 5 月前	
12	陇县建设路及排水工程项目		630.00	630.00	100%	2024 年		
13	陇县建设路及排水工程项目		699.55	699.55	100%	2024 年		
14	陇县建设路及排水工程项目		847.34	847.34	100%	2024 年		
15	项目给水工程			—	—	—	—	未实施
	合计	17,501.00	9,087.74	9,087.74	100%			

注: 在项目不包含给水工程的情况下, 实际执行资金仅占项目总概算总投资的 51.93%。

表 5-2 项目整体资金执行情况表 单位: 万元

序号	项目名称	财政预算资金	工程中标/合同价	财政累计到位资金	项目累计执行资金	预算资金执行率	合同金额执行率	备注
1	陇县建设路道路及排水工程	9,087.74	9,087.7329	9,087.74	9,087.7329	100%	100%	
	合计	9,087.74	9,087.7329	9,087.74	9,087.7329	100%	100%	

5. 项目实施情况、存在问题及建议

(1) 项目参建单位

建设单位: 陇县住房和城乡建设局

项目管理单位: 陇县城镇建设综合开发公司

设计单位: 陕西市政建筑设计研究院有限公司

图审单位：陕西力得工程科技有限公司

监理单位：陕西中安工程管理咨询有限公司

施工单位：陕西华山路桥集团有限公司

监督单位：陇县建筑工程质量安全监督管理站

检测单位：宝鸡市兴达市政工程试验检测有限责任公司

（2）项目完成建设内容情况

陇县建设路道路及排水工程项目已按计划全部完成建设路等道路路床、路基、面层、标线施工，人行道透水砖、树坑板铺装，雨、污排水管道安装，电力电信预埋管线安装，路灯照明安装、标志标牌安装等工程建设任务（该工程施工内容不包括给水管道安装部分）。

（3）项目实施进展情况、存在问题及建议

截至 2024 年 6 月底，陇县建设路道路及排水工程已基本完成全部建设目标任务，项目进度为 100%。具体情况如下：

该项目从 2018 年 4 月 15 日开工建设，2021 年 8 月 6 日建成竣工（比计划竣工日期延迟月 16 个月），并通过竣工验收，认定项目已按照施工图设计及施工合同约定完成了全部计划建设内容。但从本次监控中情况看，仍存在一些不足和问题，主要问题及建议如下。

①项目进展较为缓慢。由于对项目的复杂性考虑不足（如协调征地、树木赔偿等方面的问题，加之项目建设中多个十字路口施工难度大），致使工程进展缓慢，项目实际竣工日期（2021 年 8 月 6 日）与计划竣工日期（2020 年 4 月 30 日）延迟了约 16 个月。建议项目单位在今后的相关项目建设中，首先要加强

对项目的复杂性，尤其是项目实施的难点、堵点等因素的分析、研判工作。在此基础上，应制定出切实可行的项目实施方案以及详实的建设工期计划，为项目进行科学组织管理、合理部署、高效运行提供决策依据；其次，要采用 PDCA 循环等现代项目管理的方法，不断地进行计划、执行、检查、分析和调整的动态管理，使项目实际进度处于受控状态，一步步地实现预定的目标；同时，要加强团队沟通与合作，建立严格的工期监控机制，合理分配资源，进行风险管理，并不断优化项目管理流程，有效提升项目工期管理的水平，确保项目按时竣工。

②资金支付较为迟缓。由于财政资金紧张，项目于 2021 年 8 月竣工后迟迟未能全部结清工程款，直到 2024 年 5 月 20 日才结清全部工程款。建议项目单位在今后相关项目实施中，应根据工作和事业发展计划，认真做好项目预算执行的各项前期准备；并根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请；财政部门也应及时审核、拨付资金，确保“保工资、保运转、保基本民生”项目资金按时拨付到位，尤其是涉及重点民生领域的资金，要尽快拨付到位。

五、绩效监控结论

陇县建设路道路及排水工程资金安排符合党和国家相关政策和法律法规规定，符合陇县经济社会发展需要，项目立项依据充分、预算资金安排合理、到位率及执行率高；通过项目实施，不仅可为陇县城市发展以及和谐社会建设奠定良好交通基础，也可有效提高陇县城市交通通行能力，改善城市环境、提升城市形象，增强城市竞争力；项目受益面广，惠及人口多，

社会效益、生态效益、可持续发展影响效果较为显著。但项目仍存在资金支付不够规范，相关管理工作不到位，绩效目标管理工作存在不足等问题。项目总预算资金为 17,501.00 万元；截至 2024 年 6 月底，项目共预算到位及支出资金 9,087.74 万元，其中 2024 年度到位及支出资金 3,337.89 万元，已按工程建设合同总金额 100%结清项目工程款。项目已于 2021 年 8 月 6 日全部完成了建设内容（不含供水工程）。项目目前正在审计之中，预计 2024 年 12 月底能完成项目审计工作和最终工程费用的结算工作。

六、存在问题

（一）相关管理工作存在不足。一是相关制度不规范。项目单位虽有各项管理制度，但制度不够规范，制度的发布、执行日期不明确，盖章也不到位，制度的规范性和有效性不足。二是合同管理不规范。主要是项目实施单位与项目设计单位签订的合同不够规范，双方签字、盖章以及签订日期不明确，合同的规范性、严肃性和有效性不足。

（二）项目资料管理不到位。一是资料管理不够规范、不到位，项目单位无法完整的提供 2023 年及其以前年度的资金下达文件和项目建议书等前期资料；因正在审计，其项目施工、监理等资料也未见到，验收资料也不齐全。二是资料审核工作不到位，有的数据在不同资料中描述不一致，有的资料不规范，日期不明确，盖章不到位。三是资料归档不及时，资料查询难度大。

（三）项目绩效管理工作有待加强。项目实施单位尽管已

开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效目标设置不合理，绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）加强项目管理，提高运行管理水平。 一要建立健全项目相关管理制度，重点完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，坚持为用而建，增强制度建设和制度执行的科学性、针对性和实效性，充分发挥制度的约束力和执行力。二要强化制度的执行力和约束力。“制度的生命力在于执行”。因此，要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强合同管理。合同是当事人正确履行义务、保护自身合法权益的依据。因此，项目单位要建立以合同管理为核心的管理机制。要重视合同签订前的管理，对合同条款要进行严格审查，防止合同内容简单或存在法律风险漏洞，尤其要重视经济合作类合同的签订，要明确双方的责权利；同时，要使用规范合同文本，不仅要有完整的内容条款，也应有双方的单位名称、负责人及其住所、电话等信息；更应有负责人规范的签名和签署日期，并准确加盖公章，以保证合同的法律效力。

（二）高度重视项目资料，规范资料管理行为。 一要建立

健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集和归类工作；二要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写绩效自评表，形成详实的自评报告。

附件 1：绩效考评组成员表

附件 2：项目支出绩效目标执行监控表

附件 3：评价单位营业执照

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 16 日

附件 1

绩效考评组成员表

龙军林 陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

贺 莉 陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

附件 2

2023 年度陇县建设路道路及排水工程支出绩效目标执行监控表（2024 年度）

主管部门	陇县住房和城乡建设局			项目名称	陇县建设路道路及排水工程											
实施单位	陇县住房和城乡建设局			项目批准机关及文号	陇县财政局 陇财办预追（2024）2 号等											
资金情况 (万元)		年初预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率		全年执行率								
	年度资金总额	3,337.89	3,337.89	100%												
	其中：本年一般公共预算拨款	3,337.89	调整为其他用途原因说明													
	其他资金															
累计下达预算资金总额 (分年度实施项目)	9,087.74	累计执行数	9,087.74	累计执行率	100%											
年度总体目标				年度总体目标完成情况												
计划新建建路 3703 米，按照城市次干道路标准建设，设计路宽 30 米；配套建设郑家沟路 252 米、新安路 377 米，设计路宽 12 米的建设目标。				已完成新建建路 3703 米，按照城市次干道路标准建设，设计路宽 30 米；配套建设郑家沟路 252 米、新安路 377 米，设计路宽 12 米的目标任务。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	项目总体指标值	1-6 月份执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
	产出指标	数量指标	新建建设路	3703 米	3703 米	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
			年度资金支付率	100%	100%	100%							√			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%							√			
			工程建设完工时限	2020.4	2021.8 完工	100%							√			
		时效指标	年度资金按时支付绿	100%	100%	100%							√			
成本指标	年度工程投资成本（万元）		≤3,337.89	3,337.89	100%							√				

		项目总预算资金成本（万元）	≤9087.74	9087.74	100%							√			
效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展情况	明显	明显	明显							√			
	社会效益指标	提高城市交通通行能力情况	明显	明显	明显							√			
		提升城市形象，	明显	明显	明显							√			
		促进城市发展情况	明显	明显	明显							√			
	生态效益指标	改善城市环境情况	明显	明显	明显							√			
	可持续影响指标	增强城市竞争力情况	明显	明显	明显							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96.6%	≥95%							√			
完成较好的目标和指标															
存在问题的目标和指标及原因分析	资金支付不够规范														
存在的其它问题	资料管理不到位，绩效目标管理工作存在不足														
整改措施															

- 备注：1. 完成较好的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。
 2. 存在问题的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。
 3. 整改措施：针对存在问题，提出切实可行的具体措施。

附件 3

