2023 年陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程 欠款项目绩效评价报告

陝大可绩评字〔2024〕034号

委托单位: 陇县财政局

评价单位: 陕西大可工程咨询监理有限公司

预算单位: 陇县环境卫生管理站

联系电话: 0917-3800266

邮 箱: sxdake@163.com

日 期: 2024年4月18日

2023 年陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程 欠款项目绩效评价报告

陇县环境卫生管理站:

根据财政部《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的 通知》(财预[2020]10号)、《宝鸡市加快实现预算绩效 管理改革目标行动方案》(宝市财办检[2021]16号)、陇 县财政局《关于关于配合第三方评估机构做好 2023 年度重点 项目事后绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》(陇 财办绩[2023]122号)及相关文件要求,受陇县财政局委托, 陕西大可工程咨询监理有限公司组成绩效评价工作组,于 2024年4月10日深入项目实施单位及项目现场,通过座谈交 流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分 析、综合研判等方式, 在项目单位自评的基础上, 遵循科学、 规范、客观、公正的原则,对2023年陇县生活垃圾填埋场渗 滤液处理工程欠款项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如 下:

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目名称: 2023 年陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工 程欠款项目。

- 2. 主管部门: 陇县住房和城乡建设局
- 3. 预算单位: 陇县环境卫生管理站
- 4. 项目总投资: 6,500,000.00 元
- 5. 2023 年项目预算: 1,272,600.00 元
- 6. 资金用途:该项目资金用于支付2023年陇县生活垃圾 填埋场渗滤液处理工程项目欠款。
 - 7. 项目计划实施期限: 2023年1月至2023年12月
- 8. 项目建设期限:项目初设批复中计划建设期限为8个月 (2020年9月至2021年4月)。项目土建部分合同工期为60 日历天(2020年11月26日至2021年1月24日)。设备部 分合同中完工期为自合同签订之日起60日历天(2020年12 月7日至2021年2月5日)。
- 9. 预期效益: 通过项目实施, 年处理生活垃圾填埋场渗滤 液约1.8万吨,可使陇县县城生活垃圾填埋场实现一次性无害 处理,有效缓解陇县人口增长带来的生活垃圾堆放引起的城区 周边生态环境污染,确保千河水质,改善城区周边的生态环境。

(二) 项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2023年6月7日, 陇县财政局以《关于下达 2023年部门 预算专项及追加资金的通知》(陇财办建追〔2023〕83号) 文件,下达专项资金1,272,600.000元。

2. 项目资金到位情况

2023年6月7日,县财政拨付到位资金1,272,600.000 元, 预算资金到位率为100.00%。详见表1。

表 1 项目预算资金到位情况表

单位: 元

序号	指标文号	预算资金	实际到位资金	资金 到位率	到位时间
1	陇财办建追〔2023〕83号	1, 272, 600. 000	1, 272, 600. 000	100.00%	2023年6月7日
	合 计	1, 272, 600. 000	1, 272, 600. 000	100.00%	_

(三) 项目预算资金执行情况

截至 2023 年 12 月底, 县财政拨付到位资金 1,272,600.000 元,项目单位实际支出资金1,038,882.15 元, 预算执行率为 81.63%, 详见表 2。

表 2 项目预算资金执行情况表

单位: 元

序号	项目名称	实际到位资金	实际支出资金	预算执 行率
1	2023 年陇县生活垃圾填埋场渗滤液 处理工程欠款项目	1, 272, 600. 000	1, 038, 882. 15	81.63%
	合 计	1, 272, 600. 000	1, 038, 882. 15	81.63%

(四) 绩效目标完成情况

该项目建成运营以来, 垃圾填埋场作业规范, 全年垃圾无 害化收集处理量约 42394.7 吨, 无害化处理率 100%, 餐厨垃 圾收集处理 4540 吨,累计处理渗滤液 9333 吨左右,做到了日 产日清、卫生填埋。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价依据

- 1. 中、省、市、县现行相关政策文件;
- 2. 陇县财政局相关文件;
- 3. 项目实施单位提供的相关资料,包括项目申报资料、项 目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证、验收、

审计相关资料,项目实施及管理等相关资料;

- 4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问券等获得的资料;
- 5. 其他相关资料。

(二) 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法,全面、客观 反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时,及时总结经验, 分析存在的问题, 采取有效措施改进和加强项目管理, 为政府 相关决策提供参考依据。

(三)评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法, 在项目单位 自评的基础上,组成包括行业专家、财务专家在内的评价组, 通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群 众及问卷调查等方式进行绩效评价,形成评价结论,撰写评价 报告。

(四) 评价标准

2023年陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程欠款项目绩 效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17 个二级指标、26个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一 般、差4个评价等次,根据计算结果的分值,确定评价项目最 后达到的等次。具体见表 3:

评价等次 一般 差 优秀 良好 分值S $S \geqslant 90$ $90 > S \ge 80$ $80 > S \ge 60$ S < 60

表 3 评价结果等次表

(五) 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正, 但在

实际评价过程中依然存在局限性:一是由于评价时间、人力等 限制,获取数据与信息来源存在局限性;二是评价工作人员知 识面、经验等限制,在理解和判断上存在认知局限性;三是受 问券调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限 制,服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

(一) 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行 评价。项目决策满分13分,得分10分。具体得分详见表4。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
		西日子西	立项依据充分性	2	2
		项目立项	立项程序规范性	3	2
决策	13	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
大 東	13		绩效指标明确性	2	1.5
	资金投入 -	预算编制科学性	2	1.5	
		页金仅八	资金分配合理性	2	1.5
合计	13	_	_	13	10

表 4 项目决策绩效指标分析表

1. 项目立项方面

- (1)立项依据充分性方面。项目立项符合国家相关法律、 法规和政策规定,符合国家财政专项资金支持方向,符合陇县 环境保护和经济社会发展实际需要。
- (2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、 审核程序、评估程序进行立项,程序规范。但实施方案编制内 容不够完整,事前绩效评估等工作不到位。

2. 绩效目标方面

- (1) 绩效目标合理性方面。项目预期绩效目标符合国家 相关法律法规和政策规定,符合陇县环卫事业发展发展实际需 要,主要目标能够在一定期限内如期实现。但个别绩效目标设 置不够合理。
- (2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为 明确,可衡量,绩效目标与项目年度计划数较为对应,预算确 定的项目与分配资金量相匹配。但个别绩效目标设置不够明 确。

3. 资金投入方面

- (1)预算编制科学性方面。项目预算编制不够科学精准, 相关测算依据不够充分,项目预算资金与实际需求存在一定差 距,拨付到位资金1,272,600.000元,项目单位实际支出资金 1,038,882.15 元,结余233,717.85 元。
- (2)资金分配合理性方面。预算资金分配依据较为充分, 资金分配较为合理。

评价组认为,项目决策从整体上看,目标明确,立项规范、 决策依据充分、程序合规,符合相关政策和管理办法。但存在 项目实施方案编制内容不够完整,事前绩效评估等工作不到位 个别绩效目标设置不够合理、不够明确, 项目预算编制不够科 学精准。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目 过程满分15分,得分13.5分。具体得分详见表5。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
			资金到位率	3	3
		资金管理	预算执行率	3	2.5
过程	15		资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2. 5
			制度执行有效性	3	2. 5
合计	15	_	-	15	13. 5

项目过程绩效指标分析表 表 5

1. 资金管理方面

- (1)资金到位率方面。项目计划资金 1, 272, 600, 000 元, 实际拨付到位资金1,272,600.000元,资金到位率为100.00%, 资金拨付程序符合相关要求。
- (2)预算执行率方面。项目实际到位资金1,272,600.000 元,实际支出资金为1,038,882.15元,预算执行率为81.63%。
- (3)资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关 政策及其专项资金管理办法等相关规定,手续齐全,未发现资 金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

- (1) 管理制度健全性方面。项目单位虽然已制订了相关 管理制度,相关制度不够规范和完整。
- (2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法 规和相关管理规定,做好项目建设和财务管理工作。但项目相 关资料管理不规范,项目总结自评工作有待加强。

评价组认为,项目过程从整体上看,项目资金使用合规, 手续齐全、未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。 但相关制度不够规范和完整,项目相关资料管理不规范,项目 总结自评工作有待加强。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面 进行评价。项目成本满分13分,得分12.2分。具体得分详见 表 6。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本		经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	4. 7
	13	社会成本	社会发展负作用	4	3. 5
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	_	_	13	12. 2

表 6 项目成本绩效指标分析表

- 1. 经济成本方面。项目计划总投资 6,500,000.00 元,实 际项目总支出 6,222,692.69 元; 节约资金 277,307.31 元,成 本节约率约为4.26%,项目综合成本控制较好。
- 2. 社会成本方面。项目的实施可有效降低了区域环境污染 程度,减少了环境污染源,维持或恢复城市良好的环境状况, 对于保护人民群众生命健康具有积极的作用和意义。但垃圾渗 滤液调节池设计存在弊端,在一定程度上影响了社会效益的充 分发挥。
- 3. 生态环境成本方面。项目实施对于减少环境污染源、改 善区域环境质量,保护人民群众生命健康,促进经济社会可持 续健康发展具有积极意义。因此,项目无生态负面影响。

评价组认为,项目经济成本、社会成本、生态环境成本方 面控制较好。

(四)产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行 评价。项目产出满分25分,得分22分。具体得分详见表7。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
产出		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目完成及时率	5	4
合计	25	_	_	25	22

表 7 项目产出绩效指标分析表

- 1. 产出数量方面。该项目资金用于主要用于支付2023年 陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程项目欠款,相关欠款已结 清。
- 2. 产出质量方面。从现场查看情况看, 部分地面有裂缝现 象,部分墙面抹灰有裂缝现象,部分管理用房屋面有漏水现象; 从项目运行相关记录表来看,存在无硫酸连续停机几天的现 象,现场负责人反映设备返修率较高。产出质量一般。
- 3. 产出时效方面。从相关方面统计报表等资料显示及现场 检查情况看,项目开工时间比计划较为迟缓,完工时间比计划 完工时间也有一定的延迟,项目时效性一般。

评价组认为,项目资金作用发挥较为充分,项目产出数量 完成好,项目质量、项目时效目标任务完成一般。

(五)效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰 情况、服务对象满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 34分,得分为28.5分。具体得分详见表8。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分					
		经济效益	促进经济社会可持续性发展情况	3	3					
			改善县城环境卫生状况	4	3. 5					
		社会效益	提升县城整体形象	3	2. 5					
效益	34		对建设"生态宜居,卫生文明县城"促 进作用情况	3	2.5					
双血		生态效益	促进生态环境改善情况	4	4					
		_					可持续影响	后期管护及长效运营保障机制建设情况	4	3. 5
						受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0	
		服务对象满意度	服务对象认可程度、项目受益人认可程 度	10	9.5					
总分	34			34	28. 5					

项目效果绩效指标分析表 表 8

- 1. 经济效益方面。项目的实施虽然不能直接产生经济效 益,但能够有效解决环境污染源,维持良好的环境状况,为陇 县招商引资和经济高质量发展提供较好的环境支撑。因此,项 目间接经济效益好。
- 2. 社会效益方面。项目建成运营后, 年处理生活垃圾填埋 场渗滤液 1.8 万吨, 使陇县县城生活垃圾填埋场实现了一次性 无害处理,有效缓解了陇县人口增长带来的生活垃圾堆放引起 的城区周边生态环境污染的情况,保障了千河水质,改善了城 区周边的生态环境,对于保护人民群众生命健康、促进经济社 会可持续健康发展具有积极的作用和意义。但垃圾渗滤液调节 池设计存在弊端,在一定程度上影响了社会效益的充分发挥。
- 3. 生态效益方面。项目实施对于减少环境污染源、改善区 域环境质量具有良好的促进作用。因此,生态效益好。
 - 4. 可持续影响。项目的实施能够适应经济社会发展要求和

满足人民群众生活需求,在保障保护人民群众生命健康,促进 经济社会可持续健康发展具有积极意义,但项目后期管护及长 效运营保障机制有待加强。

- 5. 受表彰情况。项目实施单位 2023 年尚未受到市级以上 表彰奖励。
- 6. 满意度方面。通过走访项目所在地群众和随机发放调查 问卷结果显示,综合满意度为95%,满意度较高。

评价组认为,项目经济效益、社会效益、生态效益、可持 续影响较好, 服务对象满意度较高, 专项资金的社会效益作用 发挥较为充分。

四、综合评价结论

项目资金安排符合相关法律法规及政策要求,符合陇县环 境保护和经济社会发展需要。立项依据充分、程序较为规范、 资金使用合规,项目经济效益较好、社会效益、生态效益、可 持续影响较好。但存在个别绩效目标设置不够合理、不够明确, 事前绩效评估等工作不到位,项目预算编制不够科学精准,项 目管理制度不够规范和完整,项目总结自评工作不够到位等问 题。结合单位自评、问卷调查等情况,经评价组认真评价,项 目绩效评价综合得分为86.2分,整体评价结论为良好。

五、存在问题

- (一) 项目预算不够精准。本项目预算编报资金为 1,272,600.000 元,实际支出资金为1,038,882.15 元,项目 实际支付资金与年初编报的预算差距较大, 偏差约为 18.37%。
 - (二) 制度建设存在不足。项目单位虽然已经制定各项

规章制度,但相关制度制定不够完善、不够规范,存在缺少制 度制定的时间及具体开始执行的日期、未加盖公章的问题。

- (三) 项目资料管理工作有待加强。一是项目城建档案 资料中部分工程质量控制资料表存在内容填写错误、无签字盖 章日期、相关单位盖章不全的现象。如:"混凝土浇筑申请表" 申请浇筑时间写的是2019年10月17日,但项目部核准意见 处日期为2021年5月12日,日期填写有误,并且监理单位意 见处未填写意见、未加盖单位公章;部分"混凝土配合比用水 量调整及开盘鉴定记录"中相关单位代表既未签字也未加盖单 位公章。二是工程竣工验收资料不够规范,存在"单位工程竣 工验收记录表"中监理单位和设计单位未加盖公章、"单位工 程竣工通过验收各方会签表"中建设单位、建立单位未签署验 收评语,相关代表未签字等问题。
- (四) 项目后期管护及长效运营管理工作有待加强。— 是现场查看时发现部分地面有裂缝现象,部分墙面抹灰有裂缝 现象, 部分管理用房屋面有漏水现象; 二是项目单位尚未制定 项目长效运营管理机制,从项目运行相关记录表来看,存在无 硫酸连续停机几天的现象及设备返修率较高的问题。

六、建议

(一) 科学编制预算,提高财政资金使用效率。一要建 立项目预算科学化、精细化的管理机制,充分论证,科学决策, 确保编制预算和立项实施的精准性、科学性, 提高财政资金的 使用效率。二要加强预算管理,把项目预算编实、编细、编全, 力求项目预算与目标任务相匹配,为项目预算高质量执行夯实

基础。

- (二) 加强制度建设,强化制度执行。一是项目单位要 建立健全项目相关管理制度,重点完善项目实施中的管理、监 督、考核、财务等制度,对不够完善的制度要进行及时修订、 完善,并明确制度发布及执行日期,提高制度的规范性;要坚 持为用而建、为用而用、增强制度建设和制度执行的科学性、 针对性和实效性, 充分发挥制度的约束力和执行力。二是强化 制度的执行力,项目单位应严把制度执行关,要用严明的纪律 维护制度,增强纪律约束力和制度执行力;要完善全覆盖的制 度执行监督机制,强化日常督察和专项检查;要把制度执行情 况纳入考核内容,推动全员严格按照制度履职尽责。
- (三) 重视项目资料管理,确保资料完整齐全。项目资 料(包括文字、声像以及图纸等重要的文件资料)是工程建设 施工中的一项重要组成部分,不仅是工程建设及竣工验收的必 备条件,也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩 建的原始依据。因此,要高度重视项目资料档案管理工作,一 方面要建立健全资料档案管理制度,规范资料管理行为;另一 方面要认真做好项目资料的收集、整理、立卷、归档、保管工 作,确保项目资料完整、准确、系统、齐全和及时归档。
- (四)加强项目后期管护,建立长效运营管理保障机制。 加强项目后期管护,是巩固工程建设成果、发挥工程设施长期 效益的长久之计,必须向抓工程实施那样,高度负责,认真抓 好。为使项目程后期管护工作真正落到实处,项目单位一要专 门组织力量, 建立后期管护领导小组, 认真研究, 周密部署,

定期进行专项检查, 跟踪管理, 对存在的问题及时制定补救措 施;二要规范管理,为确保项目后期管护工作有序进行,项目 单位应及时制定《项目长效运营管理保障机制》、完善相关《项 目工程设施管护规定》、《项目工程设施管理奖励措施》等制 度,使项目后期管护及长效运营工作纳入经常化、制度化、规 范化管理轨道。

附件:

- 1. 绩效考评组成员表
- 2. 2023 年陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程欠款项目绩效 评价得分表。
 - 3. 评价单位营业执照

陕西大可工程咨询监理有限公司 2024年4月18日

附件 1

绩效考评组成员表

张 岩 陕西大可工程咨询监理有限公司工程师 高文婷 陕西大可工程咨询监理有限公司工程师

附件 2

2023 年陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程欠款项目 绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分	
1日 7(1)	I III.		立项依据充分性	2	2	
		项目立项		3	2	
			·	2	1.5	
决策	13	绩效目标	·	2	1. 5	
			预算编制科学性	2	1.5	
		资金投入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	1.5	
			资金到位率	3	3	
		资金管理		3	2.5	
过程	15	,,	资金使用合规性	3	3	
- ,-			管理制度健全性	3	2.5	
		组织实施	制度执行有效性	3	2.5	
	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	4.7	
成本		社会成本	社会发展负作用	4	3. 5	
		 生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4	
	25	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
产出			产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	4	
		经济效益	促进经济社会可持续性发展情况	3	3	
				改善县城环境卫生状况	4	3. 5
		社会效益	提升县城整体形象	3	2.5	
2 2			14 云 双 皿	对建设"生态宜居,卫生文明县城"促进 作用情况	3	2.5
效益	34	生态效益	促进生态环境改善情况	4	4	
		可持续影响	后期管护及长效运营保障机制建设情况	4	3. 5	
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0	
			服务对象满意度	服务对象认可程度 项目受益人认可程度	10	9.5
 合计	100	_	_	100	86. 2	

16

附件 3

